※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

確 認 済 証 （ 写 し ）

確認済証番号	**札幌市指令建第1874号**
交付年月日	**平成17年2月18日**
確認をした者	札幌市建築主事　印
建築主	株式会社ミヤマ地所　札幌市中央区南三条西〇丁目〇番地
設計者	株式会社北都建築設計　一級建築士　定山　秀行（登録 第〇〇〇〇〇号）
工事施工者	北海建設株式会社
建築場所	札幌市中央区伏見二丁目3番12
主要用途	共同住宅（08010）
工事種別	新築
敷地面積	1,486.53㎡
建築面積	562.30㎡　（建ぺい率 37.83%／指定60%・風致地区40%）
延べ面積	2,624.60㎡　（容積率 176.55%／指定200%）
構造	鉄筋コンクリート造　地上5階建
戸数	30戸
高さ	最高の高さ 14.60m／軒の高さ 13.85m　（風致地区15m以下に適合）
風致地区内行為の許可	**取得済　札幌市指令風第0217号（平成17年1月26日／藻岩山麓風致地区 第3種）**
構造計算適合性判定	－（平成19年の建築基準法改正前のため制度対象外）
工事着手予定年月日	平成17年3月1日
工事完了予定年月日	平成17年11月15日

検査済証（写し）

検査済証番号	**札幌市第3290号**
交付年月日	**平成17年11月22日**
検査をした者	札幌市建築主事　印
確認済証番号	札幌市指令建第1874号（平成17年2月18日）
工事完了年月日	平成17年11月10日
検査年月日	平成17年11月18日
検査結果	**建築基準法関係規定に適合していることを認める**

中間検査合格証（写し）

合格証番号	札幌市中間第0912号（平成17年6月10日）
検査対象工程	2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程

増改築・用途変更の履歴

増改築の有無	**無**
用途変更	無
備考	2026年7月～9月に実施した503号室のリノベーション工事は、 専有部分内部の模様替え（主要構造部に影響しない工事）であり、建築確認を要しない工事として実施。 管理組合の承認（第2026-14号）を取得済。

設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書（写し）

住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）に基づく評価

設計住宅性能評価書	**有　評価書番号 HK-S-2005-0128／平成17年2月10日**
建設住宅性能評価書	**有　評価書番号 HK-K-2005-0128／平成17年11月24日**
評価機関	株式会社 北海道住宅性能評価センター（登録住宅性能評価機関 国土交通大臣 第〇〇号）
評価対象	ザ・ステージ伏見（共同住宅・30戸）　※専有部分503号室を含む

評価内容（新築時・平成17年当時の基準による）

区分	性能表示事項	等級等	内容
1	耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）	**等級1**	建築基準法レベル（数百年に一度発生する地震力に対して倒壊・崩壊しない）
1	耐震等級（構造躯体の損傷防止）	等級1	建築基準法レベル
1	耐積雪等級	**等級2**	多雪区域（垂直積雪量1.4m）の基準の1.2倍の積雪力に対して倒壊・崩壊しない
3	劣化対策等級（構造躯体等）	**等級3**	通常の維持管理で概ね3世代（75～90年）まで大規模改修を必要としない
4	維持管理対策等級（専用配管）	**等級3**	コンクリートに埋設せず、点検口・掃除口を設置
4	維持管理対策等級（共用配管）	等級2	－
5	省エネルギー対策等級	**等級4**	次世代省エネルギー基準（平成11年基準）に適合（Ⅰ地域）
6	ホルムアルデヒド対策	等級3	F☆☆☆☆建材を使用
8	重量床衝撃音対策	等級3	床スラブ厚 200mm
8	軽量床衝撃音対策	等級3	－
9	開口部の断熱性能	**等級4**	複層ガラス＋樹脂サッシ（新築時）　※503号室は2026年に内窓を追加設置
10	高齢者等配慮対策等級（専用部分）	等級3	－

※ 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅については、住宅紛争処理支援センターによる 指定住宅紛争処理機関（札幌弁護士会）の紛争処理を利用できます（品確法第67条）。

定期調査・定期検査報告書（写し）

1. 特定建築物 定期調査報告（建築基準法第12条第1項）

報告年月日	令和7年9月18日
報告先	札幌市都市局（受付番号 中定調 第2025-0614号）
調査年月日	令和7年8月28日
調査者	一級建築士　特定建築物調査員　豊平　尚子（登録 第〇〇〇〇号） 株式会社北海道建築検査機構
報告周期	3年に1回（前回報告 令和4年9月／次回 令和10年）
調査結果	**指摘事項なし**
特記事項	外壁タイルの全面打診調査は2019年の第1回大規模修繕工事において実施済。　次回全面打診は令和11年（2029年）までに実施のこと。

2. 昇降機 定期検査報告（建築基準法第12条第3項）

報告年月日	令和8年5月14日
検査年月日	令和8年4月24日
検査者	昇降機等検査員　中島　豪（登録 第〇〇〇〇号）／北海エレベーター株式会社
対象	乗用エレベーター 1基（定員9名・積載600kg・平成17年設置）
検査結果	**指摘事項なし**
地震時管制運転装置	**設置済**
戸開走行保護装置（UCMP）	**設置済（平成17年設置時より）**
停電時自動着床装置	設置済（非常用発電機と連動）
備考	長期修繕計画において令和20年度（2038年度）にエレベーター更新（概算22,000千円）を計上。

3. 消防用設備等 点検結果報告（消防法第17条の3の3）

報告年月日	令和8年4月10日（札幌市中央消防署）
対象設備	自動火災報知設備、屋内消火栓設備、避難器具（各階バルコニー避難ハッチ）、誘導灯、非常警報設備、非常用発電機
点検結果	**不良箇所なし**
防火管理者	選任済（管理組合理事長　円山　佳孝）／消防計画 届出済
冬期の留意事項	**避難ハッチの下部に積雪・氷結が生じないよう、管理組合が定期的に除雪を実施しています。　バルコニーの避難ハッチ及び隔て板の前に物を置かないでください（使用細則）。**

4. アスベスト（石綿）使用調査

調査結果の記録	**無**

理由	本建物は平成17年（2005年）に建築確認を受けたものであり、 設計図書及び竣工図において石綿含有建材の使用は確認されていません。 管理組合として石綿の使用調査は実施していないため、宅建業法第35条第1項第14号イに規定する 「石綿使用調査結果の記録」は存在しません。 ※記録が存在しないことをもって石綿が使用されていないことを証明するものではありません。

5. 耐震診断

耐震診断の実施	**無**
理由	**本建物は昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したもの（確認済証交付 平成17年2月18日）であり、 新耐震基準に適合しているため、宅建業法第35条第1項第14号ロに規定する耐震診断の説明義務の対象外です。**